



INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BLOCO SALAS DE AULA
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	TOTAL
1. PROJETO	1.164,95 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.164,95 (100,00%)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	16.692,92 (60,00%)	2.782,15 (10,00%)	2.782,15 (10,00%)	2.782,15 (10,00%)	2.782,15 (10,00%)	27.821,52 (100,00%)
3. MOVIMENTO DE TERRA	6.693,57 (50,00%)	2.677,44 (20,00%)	1.338,71 (10,00%)	1.338,71 (10,00%)	1.338,71 (10,00%)	13.387,14 (100,00%)
4. INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	166,02 (30,00%)	166,01 (30,00%)	221,36 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	553,39 (100,00%)
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	23.812,54 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	23.812,54 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	49.842,14 (20,00%)	99.684,29 (40,00%)	99.684,29 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	249.210,72 (100,00%)
7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS	22.800,06 (30,00%)	45.600,11 (60,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.600,02 (10,00%)	76.000,19 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	27.053,97 (40,00%)	40.580,95 (60,00%)	67.634,92 (100,00%)
9. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.618,25 (10,00%)	15.236,50 (20,00%)	53.327,76 (70,00%)	76.182,51 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.598,30 (10,00%)	5.598,30 (10,00%)	8.397,46 (15,00%)	11.196,61 (20,00%)	25.192,37 (45,00%)	55.983,04 (100,00%)
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV E ALARME	4.107,31 (10,00%)	4.107,32 (10,00%)	6.160,97 (15,00%)	8.214,62 (20,00%)	18.482,90 (45,00%)	41.073,12 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6.380,39 (12,00%)	6.380,39 (12,00%)	6.380,39 (12,00%)	17.014,36 (32,00%)	17.014,36 (32,00%)	53.169,89 (100,00%)
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	0,00 (0,00%)	3.458,21 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	3.458,21 (50,00%)	6.916,42 (100,00%)
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.598,74 (100,00%)	2.598,74 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	13.224,51 (10,00%)	19.836,76 (15,00%)	59.510,29 (45,00%)	39.673,52 (30,00%)	132.245,08 (100,00%)
16. VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	776,59 (100,00%)	776,59 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.607,65 (20,00%)	42.430,58 (80,00%)	53.038,23 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.052,80 (50,00%)	11.052,80 (50,00%)	22.105,60 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.055,56 (30,00%)	9.462,99 (70,00%)	13.518,55 (100,00%)
Total da Etapa	137.258,20 (14,97%)	183.678,73 (20,03%)	152.420,34 (16,62%)	168.063,22 (18,32%)	275.772,65 (30,07%)	917.193,14 (100,00%)
Total Acumulado	137.258,20 (14,97%)	320.936,93 (34,99%)	473.357,27 (51,61%)	641.420,49 (69,93%)	917.193,14 (100,00%)	

Pelotas, julho de 2011.

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos - DPO
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208