

**BLOCO OFICINAS 2
CAMPUS VENÂNCIO AIRES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL**

2. SERVIÇOS PRELIMINARES	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	TOTAL
3. MOVIMENTO DE TERRA	15.405,55 (16,67%)	15.405,55 (16,67%)	15.405,55 (16,67%)	15.405,55 (16,67%)	15.405,55 (16,67%)	15.387,07 (16,65%)	92.414,82 (100,00%)
4. INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	6.175,99 (25,00%)	6.175,99 (25,00%)	12.351,98 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	24.703,96 (100,00%)
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	0,00 (0,00%)	11.113,74 (50,00%)	11.113,74 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	22.227,48 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	10.454,64 (70,00%)	4.480,56 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	14.935,20 (100,00%)
7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	41.184,22 (20,00%)	41.184,22 (20,00%)	123.552,65 (60,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	205.921,09 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	44.158,66 (50,00%)	44.158,66 (50,00%)	0,00 (0,00%)	88.317,32 (100,00%)
9. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	25.738,47 (50,00%)	25.738,47 (50,00%)	51.476,94 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	66.908,37 (100,00%)	0,00 (0,00%)	66.908,37 (100,00%)
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/ TELEFÔNICA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	45.709,45 (50,00%)	45.709,45 (50,00%)	91.418,90 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.803,41 (50,00%)	7.803,41 (50,00%)	15.606,82 (100,00%)
13. IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.827,05 (20,00%)	35.481,16 (60,00%)	11.827,05 (20,00%)	0,00 (0,00%)	59.135,26 (100,00%)
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.807,22 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.807,22 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.460,12 (100,00%)	1.460,12 (100,00%)
16. VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	22.521,02 (20,00%)	45.042,05 (40,00%)	45.042,05 (40,00%)	112.605,12 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16,20 (100,00%)	16,20 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.243,97 (20,00%)	32.975,88 (80,00%)	41.219,85 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	6.757,06 (100,00%)	6.757,06 (100,00%)
20. EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	15.548,01 (20,00%)	15.548,01 (20,00%)	46.644,02 (60,00%)	77.740,04 (100,00%)
TOTAL PARCELA	32.036,18 (3,28%)	78.360,06 (8,03%)	93.689,76 (9,60%)	256.667,05 (26,31%)	286.384,99 (29,35%)	228.540,00 (23,42%)	975.678,04 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	32.036,18 (3,28%)	110.396,24 (11,31%)	204.086,00 (20,92%)	460.753,05 (47,22%)	747.138,04 (76,58%)	975.678,04 (100,00%)	

Pelotas, Setembro de 2011.

Eng. Elton Luiz Pedroso
Coordenador de Manutenção Geral
Engº Civil CREA/RS 136347
IFSUL – Campus Venâncio Aires

De acordo:

Lucia Helena Kemtt Costa
Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208