

BLOCO 07 - SALAS DE AULA II
 CAMPUS CAMAQUÃ
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL

| ITEM | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. PROJETOS | 981,88 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 981,88 (100,00%) |
| 2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.352,35 (40,00%) | 20.220,24 (25,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 4.044,04 (5,00%) | 80.880,87 (100,00%) |
| 3. MOVIMENTO DE TERRA | 24.028,41 (30,00%) | 24.028,41 (30,00%) | 16.018,94 (20,00%) | 16.018,94 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 80.094,70 (100,00%) |
| 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES | 0,00 (0,00%) | 12.130,61 (10,00%) | 60.653,04 (50,00%) | 48.522,43 (40,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 121.306,08 (100,00%) |
| 5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS | 57.474,94 (60,00%) | 38.316,62 (40,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 95.791,56 (100,00%) |
| 6. SUPERESTRUTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 141.579,31 (20,00%) | 212.368,98 (30,00%) | 212.368,98 (30,00%) | 141.579,32 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 707.896,59 (100,00%) |
| 7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 59.044,75 (50,00%) | 59.044,75 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 118.089,50 (100,00%) |
| 8. ESQUADRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 44.590,23 (30,00%) | 89.180,46 (60,00%) | 14.863,41 (10,00%) | 148.634,10 (100,00%) |
| 9. COBERTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 21.509,46 (20,00%) | 86.037,86 (80,00%) | 0,00 (0,00%) | 107.547,32 (100,00%) |
| 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 25.258,86 (20,00%) | 37.888,28 (30,00%) | 37.888,28 (30,00%) | 25.258,85 (20,00%) | 126.294,27 (100,00%) |
| 11. INSTALAÇÃO LÓGICA / TELEFÔNICA / CFTV / ALARME | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 48.401,09 (50,00%) | 48.401,08 (50,00%) | 96.802,17 (100,00%) |
| 12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 9.504,18 (10,00%) | 28.512,53 (30,00%) | 19.008,35 (20,00%) | 19.008,35 (20,00%) | 19.008,36 (20,00%) | 95.041,77 (100,00%) |
| 13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 8.984,80 (40,00%) | 0,00 (0,00%) | 6.738,60 (30,00%) | 6.738,59 (30,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 22.461,99 (100,00%) |
| 14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 4.787,85 (30,00%) | 11.171,65 (70,00%) | 15.959,50 (100,00%) |
| 15. REVESTIMENTOS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 65.229,23 (30,00%) | 130.458,46 (60,00%) | 21.743,08 (10,00%) | 0,00 (0,00%) | 217.430,77 (100,00%) |
| 16. VIDROS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 25.004,78 (100,00%) | 25.004,78 (100,00%) |
| 17. PINTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 15.509,19 (20,00%) | 54.282,15 (70,00%) | 7.754,59 (10,00%) | 77.545,93 (100,00%) |
| 18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 1.797,37 (10,00%) | 5.392,11 (30,00%) | 3.594,75 (20,00%) | 3.594,74 (20,00%) | 3.594,74 (20,00%) | 17.973,71 (100,00%) |
| 19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.815,06 (50,00%) | 13.815,06 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 27.630,12 (100,00%) |
| 20. EQUIPAMENTOS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.149,16 (100,00%) | 2.149,16 (100,00%) |
| TOTAL PARCELA | 114.837,58 (5,25%) | 94.695,88 (4,33%) | 80.716,02 (3,69%) | 219.149,52 (10,03%) | 286.759,32 (13,12%) | 406.589,10 (18,60%) | 438.735,73 (20,07%) | 382.782,96 (17,51%) | 161.250,66 (7,38%) | 2.185.516,77 (100,00%) |
| TOTAL ACUMULADO | 114.837,58 (5,25%) | 209.533,46 (9,59%) | 290.249,48 (13,28%) | 509.399,00 (23,31%) | 796.158,32 (36,43%) | 1.202.747,42 (55,03%) | 1.641.483,15 (75,11%) | 2.024.266,11 (92,62%) | 2.185.516,77 (100,00%) | |

Camaquã, setembro de 2011.

Aretusa Oliveira Rodrigues
 Engenheira Civil - Campus Camaquã
 CREA-RS 159529