



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Bloco Salas de Aula II	Endereço: Avenida Leonel Brizola, nº 2501
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Bagé - RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETOS	R\$ 384,29	100%											R\$ 384,285	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 4.488,57	16%	R\$ 4.488,57	16%	R\$ 4.488,57	16%	R\$ 4.488,57	16%	R\$ 4.488,57	16%	R\$ 5.610,71	20%	R\$ 28.053,57	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.100,69	60%	R\$ 4.733,79	40%									R\$ 11.834,49	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 17.186,63	40%	R\$ 25.779,95	60%									R\$ 42.966,58	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 31.752,46	20%	R\$ 63.504,93	40%	R\$ 63.504,93	40%							R\$ 158.762,31	100,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R\$ 15.665,11	20%	R\$ 31.330,21	40%	R\$ 31.330,21	40%					R\$ 78.325,53	100,00%
8. ESQUADRIAS							R\$ 22.075,47	30%	R\$ 29.433,97	40%	R\$ 22.075,47	30%	R\$ 73.584,92	100,00%
9. COBERTURA							R\$ 35.463,34	50%	R\$ 35.463,34	50%			R\$ 70.926,68	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 29.316,36	40%	R\$ 29.316,36	40%	R\$ 14.658,18	20%			R\$ 73.290,90	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA					R\$ 11.611,23	40%	R\$ 8.708,42	30%	R\$ 8.708,42	30%			R\$ 29.028,08	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 12.271,36	20%	R\$ 18.407,04	30%	R\$ 12.271,36	20%	R\$ 18.407,04	30%			R\$ 61.356,79	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 398,87	40%	R\$ 598,31	60%									R\$ 997,19	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO											R\$ 1.534,30	100%	R\$ 1.534,30	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 12.964,49	20%	R\$ 25.928,97	40%	R\$ 25.928,97	40%			R\$ 64.822,43	100,00%
16. VIDROS							R\$ 4.988,55	30%	R\$ 6.651,40	40%	R\$ 4.988,55	30%	R\$ 16.628,49	100,00%
17. PINTURA									R\$ 18.409,56	30%	R\$ 42.955,64	70%	R\$ 61.365,21	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 6.005,40	100%	R\$ 6.005,40	100,00%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO							R\$ 2.509,56	30%	R\$ 2.509,56	30%	R\$ 3.346,09	40%	R\$ 8.365,21	100,00%
20. EQUIPAMENTOS									R\$ 1.067,47	30%	R\$ 2.490,77	70%	R\$ 3.558,25	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.833,28	16%	R\$ 3.833,28	16%	R\$ 3.833,28	16%	R\$ 3.833,28	16%	R\$ 3.833,28	16%	R\$ 4.791,60	20%	R\$ 23.958,00	100,00%
24. PISO					R\$ 14.181,42	20%	R\$ 21.272,13	30%	R\$ 35.453,54	50%			R\$ 70.907,09	100,00%
Total da Etapa	R\$ 65.144,79	7,35%	R\$ 130.875,29	14,76%	R\$ 189.637,52	21,39%	R\$ 202.186,23	22,80%	R\$ 205.013,31	23,12%	R\$ 93.798,53	10,58%	R\$ 886.655,68	100,00%
Total Acumulado	R\$ 65.144,79	7,35%	R\$ 196.020,09	22,11%	R\$ 385.657,60	43,50%	R\$ 587.843,83	66,30%	R\$ 792.857,14	89,42%	R\$ 886.655,68	100,00%	R\$ 886.655,68	

Pelotas, 14 de setembro de 2012

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208