

**CONSTRUÇÃO REITORIA - PELotas  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINCEIRO**

ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	TOTAL			
<b>1. PROJETOS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	12.161,48 (100,00%)		
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	68.794,80 (10,00%)	68.794,80 (10,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	34.397,38 (5,00%)	687.947,68 (100,00%)	
<b>3. MOVIMENTO DE TERRA</b>	142.440,65 (85,00%)	25.136,58 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	167.577,23 (100,00%)	
<b>4. INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES SIMPLES</b>	0,00 (0,00%)	149.841,66 (10,00%)	599.366,65 (40,00%)	299.683,32 (20,00%)	449.524,99 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.498.416,62 (100,00%)	
<b>5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS</b>	40.613,34 (10,00%)	243.680,04 (60,00%)	121.840,02 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	406.133,40 (100,00%)	
<b>6. SUPERESTRUTURA</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	830.025,51 (20,00%)	664.020,41 (16,00%)	664.020,41 (16,00%)	664.020,41 (16,00%)	664.020,41 (16,00%)	664.020,41 (16,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.150.127,56 (100,00%)	
<b>7. ALVENARIAS - VEDAÇÕES - DIVISÓRIAS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	152.458,59 (15,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	101.639,04 (10,00%)	50.819,52 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.016.390,43 (100,00%)	
<b>8. ESQUADRIAS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	71.956,21 (10,00%)	107.934,31 (10,00%)	107.934,31 (10,00%)	71.956,21 (10,00%)	71.956,21 (10,00%)	107.934,31 (10,00%)	107.934,31 (10,00%)	71.956,20 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	719.562,07 (100,00%)	
<b>9. COBERTURA</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	57.185,32 (40,00%)	28.592,66 (20,00%)	21.444,50 (15,00%)	28.592,66 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.148,16 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	142.963,30 (100,00%)	
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	151.076,11 (10,00%)	151.076,11 (10,00%)	151.076,11 (10,00%)	226.614,17 (15,00%)	226.614,17 (15,00%)	226.614,17 (15,00%)	226.614,17 (15,00%)	151.076,13 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.510.761,14 (100,00%)	
<b>11. INSTALAÇÕES LÓGICA - TELEFÔNICA - CFTV - ALARME</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	75.609,37 (10,00%)	75.609,37 (10,00%)	75.609,37 (10,00%)	113.414,06 (15,00%)	113.414,06 (15,00%)	113.414,06 (15,00%)	113.414,06 (15,00%)	75.609,36 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	756.093,71 (100,00%)	
<b>12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	12.484,41 (4,00%)	12.484,41 (4,00%)	12.484,41 (4,00%)	12.484,41 (4,00%)	34.332,12 (11,00%)	34.332,12 (11,00%)	34.332,12 (11,00%)	31.211,03 (10,00%)	31.211,03 (10,00%)	21.847,71 (7,00%)	21.847,71 (7,00%)	18.726,61 (6,00%)	18.726,61 (6,00%)	15.605,51 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	312.110,21 (100,00%)	
<b>13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.714,49 (3,00%)	18.000,48 (7,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	167.147,31 (65,00%)	25.714,97 (10,00%)	25.714,97 (10,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	12.857,49 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	257.149,71 (100,00%)	
<b>14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	46.982,07 (6,00%)	46.982,07 (6,00%)	46.982,07 (6,00%)	46.982,07 (6,00%)	46.982,07 (6,00%)	46.982,07 (6,00%)	109.624,85 (14,00%)	62.642,76 (8,00%)	62.642,76 (8,00%)	62.642,76 (8,00%)	78.303,45 (10,00%)	125.285,52 (16,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	783.034,52 (100,00%)	
<b>15. REVESTIMENTOS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	90.981,65 (4,00%)	113.727,04 (5,00%)	113.727,04 (5,00%)	227.454,09 (10,00%)	227.454,09 (10,00%)	227.454,09 (10,00%)	227.454,09 (10,00%)	227.454,09 (10,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	136.472,45 (6,00%)	2.274.540,88 (100,00%)		
<b>16. VIDROS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	22.940,68 (10,00%)	22.940,68 (10,00%)	22.940,68 (10,00%)	68.822,05 (30,00%)	68.822,05 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	229.406,82 (100,00%)	
<b>17. PINTURA</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	74.285,18 (10,00%)	111.427,79 (15,00%)	111.427,79 (15,00%)	148.570,38 (20,00%)	148.570,38 (20,00%)	37.142,60 (5,00%)	37.142,60 (5,00%)	37.142,60 (5,00%)	37.142,60 (5,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	742.851,92 (100,00%)	
<b>18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.353,37 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.353,37 (100,00%)	
<b>19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	238.287,65 (100,00%)	
<b>20. EQUIPAMENTOS</b>	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	59.616,58 (2,00%)	59.616,58 (2,00%)	59.616,58 (2,00%)	149.041,43 (5,00%)	149.041,43 (5,00%)	149.041,43 (5,00%)	447.124,29 (15,00%)	447.124,29 (15,00%)	447.124,29 (15,00%)	417.316,01 (14,00%)	298.082,86 (10,00%)	298.082,86 (10,00%)	1.136.304,32 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.980.828,63 (100,00%)
<b>Total da Etapa</b>	251.848,79 (1,33%)	487.453,08 (2,58%)	755.604,05 (4,00%)	1.164.106,21 (6,18%)	1.360.762,37 (7,20%)	944.268,76 (5,00%)	1.090.052,24 (5,77%)	1.175.186,63 (6,22%)	1.189.886,18 (6,29%)	747.543,52 (3,95%)	1.069.423,88 (5,66%)	960.848,55 (5,08%)	1.338.333,35 (7,08%)	1.333.637,62 (7,06%)	1.323.848,88 (7,00%)	1.314.983,22 (6,96%)	1.258.606,65 (6,66%)	1.136.304,32 (6,01%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	18.902.698,30 (100,00%)	
<b>Total Acumulado</b>	251.848,79 (1,33%)	739.301,87 (3,91%)	1.494.905,92 (7,91%)	2.659.012,13 (14,07%)	4.019.774,50 (21,27%)	4.964.043,26 (26,26%)	6.054.095,50 (32,03%)	7.229.282,13 (38,24%)	8.419.168,31 (44,54%)	9.166.711,83 (48,49%)	10.236.135,71 (54,15%)	11.196.984,2 (59,23%)	12.535.317,61 (66,32%)	13.868.955,23 (73,37%)	15.192.804,11 (80,37%)	16.507.787,33 (87,33%)	17.766.393,98 (93,99%)	18.902.698,30 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	

Pelotas, junho de 2011.

**Davison Guimarães Sopena**  
Coordenador de Projetos - DPO  
CREA/RS 49868

De acordo:

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
Diretora de Projetos e Obras  
CREA/RS 53208