



GINÁSIO - 2ª FASE
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ASSESSORIA ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL - CAVG
 SETOR DE OBRAS/ CAVG

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
1. PROJETOS	1.013,51 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.013,51 (100,00%)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	61.135,96 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	61.135,96 (100,00%)
3. MOVIMENTO DE TERRA	42.755,85 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	42.755,85 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	3.274,58 (30,00%)	3.274,58 (30,00%)	4.366,11 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.915,27 (100,00%)
7. ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	17.230,97 (40,00%)	25.846,45 (60,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	43.077,42 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	28.940,44 (30,00%)	28.940,44 (30,00%)	19.293,63 (20,00%)	19.293,63 (20,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	96.468,14 (100,00%)
9. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	13.272,00 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	13.272,00 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	39.332,98 (70,00%)	16.856,99 (30,00%)	0,00 (0,00%)	56.189,97 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.480,15 (80,00%)	4.120,04 (20,00%)	0,00 (0,00%)	20.600,19 (100,00%)
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMNETO TÉRMICO E ACÚSTICO	757,38 (50,00%)	757,38 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.514,76 (100,00%)
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.551,37 (100,00%)	9.551,37 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	160.803,73 (30,00%)	107.202,49 (20,00%)	107.202,49 (20,00%)	107.202,49 (20,00%)	53.601,24 (10,00%)	0,00 (0,00%)	536.012,44 (100,00%)



GINÁSIO - 2ª FASE
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ASSESSORIA ESPECIAL DA DIREÇÃO GERAL - CAVG
SETOR DE OBRAS/ CAVG

16. VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.201,88 (50,00%)	4.201,88 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.403,76 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.732,80 (20,00%)	29.198,40 (60,00%)	9.732,80 (20,00%)	48.664,00 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.162,50 (50,00%)	4.162,50 (50,00%)	8.325,00 (100,00%)
Total da Etapa	108.937,28 (11,37%)	21.262,93 (2,22%)	219.956,73 (22,96%)	140.344,81 (14,65%)	130.698,00 (13,64%)	205.314,05 (21,43%)	107.939,17 (11,27%)	23.446,67 (2,45%)	957.899,64 (100,00%)
Total Acumulado	108.937,28 (11,37%)	130.200,21 (13,59%)	350.156,94 (36,55%)	490.501,75 (51,21%)	621.199,75 (64,85%)	826.513,80 (86,28%)	934.452,97 (97,55%)	957.899,64 (100,00%)	

Pelotas, setembro de 2011

Viviane Mülech Ritter
Coordenadora do Setor de Obras/ CAVG
CREA/RS 140299