



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Obra: Bloco Salas de Aula	Endereço: Avenida Idelfonso Simões Lopes, nº 2791
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Pelotas - RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETOS	R\$ 376,75	100%											R\$ 376,75	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 4.325,80	16%	R\$ 4.325,80	16%	R\$ 4.325,80	16%	R\$ 4.325,80	16%	R\$ 4.325,80	16%	R\$ 5.407,25	20%	R\$ 27.036,23	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.860,43	60%	R\$ 4.573,62	40%									R\$ 11.434,05	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 16.926,06	40%	R\$ 25.389,09	60%									R\$ 42.315,15	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 31.190,69	20%	R\$ 62.381,38	40%	R\$ 62.381,38	40%							R\$ 155.953,46	100,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R\$ 14.826,99	20%	R\$ 29.653,99	40%	R\$ 29.653,99	40%					R\$ 74.134,97	100,00%
8. ESQUADRIAS							R\$ 21.990,20	30%	R\$ 29.320,27	40%	R\$ 21.990,20	30%	R\$ 73.300,68	100,00%
9. COBERTURA							R\$ 34.976,06	50%	R\$ 34.976,06	50%			R\$ 69.952,12	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 28.603,15	40%	R\$ 28.603,15	40%	R\$ 14.301,57	20%			R\$ 71.507,86	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA					R\$ 11.421,84	40%	R\$ 8.566,38	30%	R\$ 8.566,38	30%			R\$ 28.554,59	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 12.206,39	20%	R\$ 18.309,58	30%	R\$ 12.206,39	20%	R\$ 18.309,58	30%			R\$ 61.031,94	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	R\$ 384,70	40%	R\$ 577,04	60%									R\$ 961,74	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO											R\$ 1.490,11	100%	R\$ 1.490,11	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 12.087,78	20%	R\$ 24.175,57	40%	R\$ 24.175,57	40%			R\$ 60.438,92	100,00%
16. VIDROS							R\$ 4.988,55	30%	R\$ 6.651,40	40%	R\$ 4.988,55	30%	R\$ 16.628,49	100,00%
17. PINTURA									R\$ 17.425,45	30%	R\$ 40.659,39	70%	R\$ 58.084,85	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES											R\$ 5.937,58	100%	R\$ 5.937,58	100,00%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO							R\$ 2.462,33	30%	R\$ 2.462,33	30%	R\$ 3.283,11	40%	R\$ 8.207,77	100,00%
20. EQUIPAMENTOS									R\$ 1.058,98	30%	R\$ 2.470,96	70%	R\$ 3.529,94	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.706,56	16%	R\$ 3.706,56	16%	R\$ 3.706,56	16%	R\$ 3.706,56	16%	R\$ 3.706,56	16%	R\$ 4.633,20	20%	R\$ 23.166,00	100,00%
24. PISO					R\$ 13.970,51	20%	R\$ 20.955,77	30%	R\$ 34.926,28	50%			R\$ 69.852,57	100,00%
Total da Etapa	R\$ 63.770,98	7,38%	R\$ 127.986,88	14,82%	R\$ 184.460,59	21,35%	R\$ 196.610,74	22,76%	R\$ 200.206,23	23,17%	R\$ 90.860,35	10,52%	R\$ 863.895,77	100,00%
Total Acumulado	R\$ 63.770,98	7,38%	R\$ 191.757,86	22,20%	R\$ 376.218,45	43,55%	R\$ 572.829,19	66,31%	R\$ 773.035,42	89,48%	R\$ 863.895,77	100,00%	R\$ 863.895,77	

Pelotas, 06 de agosto de 2012

Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense
CREA/RS 53208