

**BLOCO AGROINDÚSTRIA  
 CAMPUS BAGÉ  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO  
 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

Obra: **BLOCO AGROINDUSTRIA - CAMPUS BAGÉ**  
 Cliente: **INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE**

Endereço: Av. Leonel Brizola, 2501  
 Cidade: Bagé - RS

Data: Setembro 2011

ITEM	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. PROJETO	R\$ 173,90	100,00%											R\$ 173,90	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.560,55	45,00%	R\$ 7.225,91	11,00%	R\$ 7.225,91	11,00%	R\$ 7.225,91	11,00%	R\$ 7.225,91	11,00%	R\$ 7.225,91	11,00%	R\$ 65.690,11	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.720,54	80,00%	R\$ 6.180,14	20,00%									R\$ 30.900,68	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 29.044,15	60,00%	R\$ 16.942,42	35,00%							R\$ 2.420,35	5,00%	R\$ 48.406,92	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 13.820,93	10,00%	R\$ 55.283,70	40,00%	R\$ 69.104,63	50,00%							R\$ 138.209,25	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS					R\$ 25.228,29	30,00%	R\$ 54.661,30	65,00%			R\$ 4.204,72	5,00%	R\$ 84.094,30	100,00%
8. ESQUADRIAS					R\$ 1.187,63	2,00%	R\$ 10.688,71	18,00%	R\$ 41.567,21	70,00%	R\$ 5.938,17	10,00%	R\$ 59.381,73	100,00%
9. COBERTURA							R\$ 49.549,18	40,00%	R\$ 74.323,77	60,00%			R\$ 123.872,95	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.097,05	5,00%	R\$ 2.097,05	5,00%	R\$ 25.164,64	60,00%	R\$ 12.582,32	30,00%	R\$ 41.941,06	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICAS/CFTV/ALARME					R\$ 474,78	5,00%	R\$ 474,78	5,00%	R\$ 5.697,37	60,00%	R\$ 2.848,69	30,00%	R\$ 9.495,62	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					R\$ 6.321,44	10,00%	R\$ 12.642,88	20,00%	R\$ 12.642,88	20,00%	R\$ 31.607,21	50,00%	R\$ 63.214,41	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO			R\$ 2.915,25	100,00%									R\$ 2.915,25	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO										R\$ 4.197,30	100,00%		R\$ 4.197,30	100,00%
15. REVESTIMENTOS					R\$ 12.522,00	10,00%	R\$ 50.087,98	40,00%	R\$ 50.087,98	40,00%	R\$ 12.522,00	10,00%	R\$ 125.219,96	100,00%
16. VIDROS									R\$ 8.071,71	100,00%			R\$ 8.071,71	100,00%
17. PINTURA									R\$ 17.640,60	20,00%	R\$ 70.562,39	80,00%	R\$ 88.202,99	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.656,83	10,00%	R\$ 10.627,30	40,00%	R\$ 10.627,30	40,00%	R\$ 2.656,83	10,00%	R\$ 26.568,26	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO							R\$ 39.722,73	30,00%	R\$ 39.722,73	30,00%	R\$ 52.963,64	40,00%	R\$ 132.409,09	100,00%
20. EQUIPAMENTOS							R\$ 10.355,76	20,00%	R\$ 31.067,28	60,00%	R\$ 10.355,76	20,00%	R\$ 51.778,80	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 97.320,07</b>	<b>8,81%</b>	<b>R\$ 88.547,42</b>	<b>8,02%</b>	<b>R\$ 126.818,56</b>	<b>11,48%</b>	<b>R\$ 248.133,59</b>	<b>22,46%</b>	<b>R\$ 323.839,39</b>	<b>29,31%</b>	<b>R\$ 220.085,27</b>	<b>19,92%</b>	<b>R\$ 1.104.744,29</b>	
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 97.320,07</b>	<b>8,81%</b>	<b>R\$ 185.867,49</b>	<b>16,82%</b>	<b>R\$ 312.686,05</b>	<b>28,30%</b>	<b>R\$ 560.819,64</b>	<b>50,76%</b>	<b>R\$ 884.659,02</b>	<b>80,08%</b>	<b>R\$ 1.104.744,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.104.744,29</b>	

**Carlos Francisco Oliveira Plá**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/DF 4310

De acordo:

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
 Diretora de Projetos e Obras  
 CREA/RS 53208