

**BLOCO ALOJAMENTO MASCULINO
 CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	TOTAL
PROJETOS	5.783,96 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.783,96 (100,00%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	42.644,70 (36,00%)	7.107,45 (6,00%)	7.107,45 (6,00%)	7.107,45 (6,00%)	33.168,10 (28,00%)	7.107,45 (6,00%)	7.107,45 (6,00%)	7.107,45 (6,00%)	118.457,50 (100,00%)
MOVIMENTO DE TERRA	4.754,51 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	4.754,51 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	9.509,02 (100,00%)
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES	8.637,01 (15,00%)	20.153,03 (35,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.637,01 (15,00%)	20.153,03 (35,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	57.580,08 (100,00%)
FUNDAÇÕES ESPECIAIS	0,00 (0,00%)	10.476,19 (25,00%)	10.476,19 (25,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	10.476,19 (25,00%)	10.476,19 (25,00%)	0,00 (0,00%)	41.904,76 (100,00%)
SUPERESTRUTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	59.503,11 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	59.503,11 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	119.006,22 (100,00%)
ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.140,48 (25,00%)	16.140,48 (25,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	16.140,48 (25,00%)	16.140,48 (25,00%)	64.561,92 (100,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	70.861,49 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	70.861,49 (50,00%)	141.722,98 (100,00%)
COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.521,42 (15,00%)	3.549,98 (35,00%)	0,00 (0,00%)	1.521,42 (15,00%)	3.549,98 (35,00%)	10.142,80 (100,00%)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	11.162,68 (10,00%)	16.744,02 (15,00%)	16.744,02 (15,00%)	11.162,68 (10,00%)	16.744,02 (15,00%)	16.744,02 (15,00%)	22.325,36 (20,00%)	111.626,80 (100,00%)
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,00 (0,00%)	26,35 (10,00%)	39,52 (15,00%)	39,52 (15,00%)	26,35 (10,00%)	39,52 (15,00%)	39,52 (15,00%)	52,69 (20,00%)	263,47 (100,00%)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	10.648,96 (10,00%)	15.973,44 (15,00%)	15.973,44 (15,00%)	10.648,96 (10,00%)	10.648,96 (10,00%)	10.648,96 (10,00%)	15.973,44 (15,00%)	15.973,44 (15,00%)	106.489,60 (100,00%)
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	517,72 (10,00%)	1.553,17 (30,00%)	517,72 (10,00%)	0,00 (0,00%)	517,72 (10,00%)	1.553,17 (30,00%)	517,72 (10,00%)	0,00 (0,00%)	5.177,22 (100,00%)

**BLOCO ALOJAMENTO MASCULINO
 CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	TOTAL
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	3.359,70 (15,00%)	3.359,70 (15,00%)	4.479,59 (20,00%)	0,00 (0,00%)	3.359,70 (15,00%)	3.359,70 (15,00%)	4.479,59 (20,00%)	22.397,98 (100,00%)
REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	39.920,05 (20,00%)	59.880,07 (30,00%)	0,00 (0,00%)	39.920,05 (20,00%)	59.880,07 (30,00%)	0,00 (0,00%)	199.600,24 (100,00%)
VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.682,12 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.682,12 (50,00%)	5.364,24 (100,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	26.673,22 (30,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	62.237,51 (70,00%)	88.910,73 (100,00%)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.834,56 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.834,56 (50,00%)	3.669,12 (100,00%)
PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.427,01 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.427,01 (50,00%)	10.854,02 (100,00%)
EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.986,29 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7.986,29 (50,00%)	15.972,58 (100,00%)
TOTAL DA ETAPA	72.986,86 (6,41%)	69.812,01 (6,13%)	169.781,68 (14,91%)	232.026,20 (20,37%)	72.465,31 (6,36%)	169.505,20 (14,88%)	131.760,01 (11,57%)	220.657,97 (19,37%)	1.138.995,15 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	72.986,86 (6,41%)	142.798,87 (12,54%)	312.580,55 (27,44%)	544.606,75 (47,81%)	617.072,06 (54,18%)	786.577,26 (69,06%)	918.337,27 (80,63%)	1.138.995,15 (100,00%)	

Pelotas, julho de 2011.

De acordo:

Davison Guimarães Sopena
 Coordenador de Projetos - DPO
 CREA/RS 49868

Lucia Helena Kmentt Costa
 Diretora de Projetos e Obras
 CREA/RS 53208