

REFORMAS E ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO - ETAPA 1
 CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
 DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	TOTAL
1. PROJETOS	1.392,30 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.392,30 (100,00%)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	76.145,74 (50,00%)	24.366,64 (16,00%)	24.366,63 (16,00%)	9.137,49 (6,00%)	9.137,49 (6,00%)	9.137,49 (6,00%)	152.291,48 (100,00%)
3. MOVIMENTO DE TERRA	648,04 (40,00%)	972,06 (60,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.620,10 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	0,00 (0,00%)	14.453,37 (30,00%)	16.862,25 (35,00%)	16.862,25 (35,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	48.177,87 (100,00%)
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	90.825,22 (47,00%)	86.960,32 (45,00%)	15.459,61 (8,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	193.245,15 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	66.655,23 (30,00%)	88.873,64 (40,00%)	66.655,23 (30,00%)	0,00 (0,00%)	222.184,10 (100,00%)
9. COBERTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	33.912,55 (60,00%)	22.608,37 (40,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	56.520,92 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	76.790,73 (20,00%)	76.790,73 (20,00%)	76.790,73 (20,00%)	76.790,73 (20,00%)	76.790,73 (20,00%)	383.953,65 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	24.416,19 (20,00%)	36.624,29 (30,00%)	18.312,15 (15,00%)	18.312,15 (15,00%)	24.416,19 (20,00%)	122.080,97 (100,00%)
13. IMPERMEAB., ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	11.974,68 (50,00%)	11.974,68 (50,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	23.949,36 (100,00%)
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	19.936,96 (50,00%)	19.936,97 (50,00%)	39.873,93 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	74.476,96 (25,00%)	59.581,56 (20,00%)	44.686,18 (15,00%)	44.686,18 (15,00%)	44.686,18 (15,00%)	29.790,79 (10,00%)	297.907,85 (100,00%)
16. VIDROS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.015,05 (30,00%)	10.686,74 (40,00%)	8.015,05 (30,00%)	0,00 (0,00%)	26.716,84 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	47.819,40 (20,00%)	95.638,79 (40,00%)	95.638,79 (40,00%)	239.096,98 (100,00%)
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	37.735,48 (100,00%)	37.735,48 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	8.998,43 (25,00%)	26.995,29 (75,00%)	35.993,72 (100,00%)
20. EQUIPAMENTOS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	72.450,50 (14,00%)	72.450,50 (14,00%)	72.450,50 (14,00%)	300.152,05 (58,00%)	517.503,55 (100,00%)
Total da Etapa	152.663,04 (6,36%)	291.405,77 (12,14%)	479.298,41 (19,97%)	435.661,74 (18,15%)	420.621,51 (17,52%)	620.593,78 (25,86%)	2.400.244,25 (100,00%)
Total Acumulado	152.663,04 (6,36%)	444.068,81 (18,50%)	923.367,22 (38,47%)	1.359.028,96 (56,62%)	1.779.650,47 (74,14%)	2.400.244,25 (100,00%)	

Pelotas, setembro, 2011

Davison Guimarães Sopeña
 Coordenador de Projetos
 CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
 Diretora de Projetos e Obras
 CREA/RS 53208