

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

**Obra:** Construção Bloco Biblioteca **Endereço:** Avenida Copacabana, nº 100  
**Cliente:** Instituto Federal Sul-Rio-Grandense **Cidade:** Sapucaia do Sul/RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%							VALOR	%
1. PROJETOS	R\$ 1.360,21	100%											R\$ 1.360,21	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.662,58	50%	R\$ 2.532,52	10%	R\$ 2.532,52	10%	R\$ 2.532,52	10%	R\$ 2.532,52	10%	R\$ 2.532,52	10%	R\$ 25.325,16	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.293,40	65%	R\$ 3.574,39	25%	R\$ 1.429,75	10%							R\$ 14.297,54	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 34.928,02	100%											R\$ 34.928,02	100,00%
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 26.097,50	100%											R\$ 26.097,50	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 15.579,67	10%	R\$ 31.159,35	20%	R\$ 77.898,37	50%	R\$ 31.159,35	20%					R\$ 155.796,73	100,00%
7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS					R\$ 11.073,73	20%	R\$ 33.221,18	60%			R\$ 11.073,73	20%	R\$ 55.368,63	100,00%
8. ESQUADRIAS									R\$ 18.366,72	30%	R\$ 42.855,68	70%	R\$ 61.222,40	100,00%
9. COBERTURA									R\$ 11.263,23	20%	R\$ 45.052,91	80%	R\$ 56.316,13	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.750,61	10%	R\$ 11.750,61	10%	R\$ 11.750,61	10%	R\$ 11.750,61	10%	R\$ 11.750,61	10%	R\$ 58.753,06	50%	R\$ 117.506,13	100,00%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELFÔNICA			R\$ 703,23	10%							R\$ 6.329,08	90%	R\$ 7.032,31	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 8.673,74	15%	R\$ 5.782,49	10%	R\$ 5.782,49	10%	R\$ 8.673,74	15%	R\$ 11.564,98	20%	R\$ 17.347,47	30%	R\$ 57.824,92	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA/ ACÚSCITA			R\$ 7.597,63	90%							R\$ 844,18	10%	R\$ 8.441,81	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO											R\$ 4.104,26	100%	R\$ 4.104,26	100,00%
15. REVESTIMENTOS							R\$ 8.309,24	20%	R\$ 12.463,86	30%	R\$ 20.773,09	50%	R\$ 41.546,19	100,00%
16. VIDROS											R\$ 7.391,16	100%	R\$ 7.391,16	100,00%
17. PINTURA									R\$ 6.639,66	15%	R\$ 37.624,77	85%	R\$ 44.264,43	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 5.441,63	20%	R\$ 21.766,51	80%	R\$ 27.208,13	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO									R\$ 4.882,04	50%	R\$ 4.882,04	50%	R\$ 9.764,08	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 3.167,14	17%	R\$ 3.167,14	17%	R\$ 3.167,14	17%	R\$ 3.167,14	17%	R\$ 3.167,14	17%	R\$ 2.794,53	15%	R\$ 18.630,23	100,00%
24. PISO					R\$ 14.597,59	20%	R\$ 14.597,59	20%	R\$ 29.195,18	40%	R\$ 14.597,59	20%	R\$ 72.987,94	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 123.512,88</b>	<b>14,58%</b>	<b>R\$ 66.267,35</b>	<b>7,82%</b>	<b>R\$ 128.232,19</b>	<b>15,13%</b>	<b>R\$ 113.411,35</b>	<b>13,38%</b>	<b>R\$ 117.267,56</b>	<b>13,84%</b>	<b>R\$ 298.722,57</b>	<b>35,25%</b>	<b>R\$ 847.413,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 123.512,88</b>	<b>14,58%</b>	<b>R\$ 189.780,23</b>	<b>22,40%</b>	<b>R\$ 318.012,42</b>	<b>37,53%</b>	<b>R\$ 431.423,77</b>	<b>50,91%</b>	<b>R\$ 548.691,33</b>	<b>64,75%</b>	<b>R\$ 847.413,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 847.413,91</b>	<b>100,00%</b>

Sapucaia do Sul, junho de 2012

**Lucimeri Petry Homrich**  
Eng. Civil - CREA 127016-RS

De acordo:

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
Diretora de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense  
CREA/RS 53208