

**RESERVATÓRIO METÁLICO
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	TOTAL
1. PROJETOS	7,89 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	7,89 (100,00%)
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	42.404,17 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	42.404,17 (100,00%)
3. MOVIMENTO DE TERRA	270,77 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	270,77 (100,00%)
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES	2.735,94 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	2.735,94 (100,00%)
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS	5.548,56 (100,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.548,56 (100,00%)
6. SUPERESTRUTURA	32.603,94 (50,00%)	32.603,94 (50,00%)	0,00 (0,00%)	65.207,88 (100,00%)
7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	0,00 (0,00%)	1.213,21 (100,00%)	0,00 (0,00%)	1.213,21 (100,00%)
8. ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	768,56 (100,00%)	768,56 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.693,14 (100,00%)	5.693,14 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00 (0,00%)	3.482,02 (25,00%)	10.446,05 (75,00%)	13.928,07 (100,00%)
13. IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	692,81 (100,00%)	692,81 (100,00%)
15. REVESTIMENTOS	0,00 (0,00%)	607,37 (50,00%)	607,37 (50,00%)	1.214,74 (100,00%)
17. PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	704,64 (100,00%)	704,64 (100,00%)
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	1.647,50 (100,00%)	1.647,50 (100,00%)
Total da Etapa	83.571,27 (58,84%)	37.906,54 (26,69%)	20.560,06 (14,48%)	142.037,87 (100,00%)
Total Acumulado	83.571,27 (58,84%)	121.477,81 (85,52%)	142.037,87 (100,00%)	

Pelotas, Agosto de 2011.

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos - DPO
CREA/RS 49868

De acordo:

Lucia Helena Kmentt Costa
Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS 53208

